

Отчет о выполнении МБДОУ 296 предписания госпожнадзора по состоянию на 15.12.2021г

№ п/п	Наименование образовательной организации (СОШ, ДОУ, ДОП)	Предписание от 24.08.2021 №1/367/1/1	Вид работ	Выполнено/не выполнено (указать да, нет)	Указать причины не выполнения	Принятые меры, сроки устранения
1	2	3	4	5	6	7
	МБДОУ 296	Предписание № 1-367/1/1	<p>В двухэтажном здании дошкольного образовательного учреждения II степени огнестойкости (далее по тексту - Объект защиты), допущена отделка внешних поверхностей наружных стен из материалов группы горючести более Г1, фасадная система способна распространять горение. Требуемая документация (сертификаты соответствия, протоколы испытаний и т.п.), в ходе проверки не представлены.</p>	нет	Контракт на составление ПСД на стадии подписания	ПСД будет составлена в марте 2022 года
			<p>Ветки крупногабаритных деревьев со всех сторон объекта защиты препятствуют проезду пожарной техники и доступу пожарных в этажи здания.</p>	нет	Планируется при поступлении бюджетного финансирования. Ориентировочная сумма – 400000 р	Апрель 2022 .

			В нарушение п.8.1, п.8.6 СП 4.13130.2013 не обеспечен подъезд для пожарных автомобилей с южной стороны объекта защиты.	нет	Планируется при поступлении бюджетного финансирования. (5600000р.)	
			На объекте защиты, не обеспечена исправность внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения, в части отсутствия минимального требуемого расхода воды на внутреннее пожаротушение.	да	-	Выполнено Проведена проверка исправности внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения, в части отсутствия минимального требуемого расхода воды на внутреннее пожаротушение
			На объекте защиты, смонтированное оборудование системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, не соответствует проектной документации (раздел 3.2 проектной документации), а именно: проектной документацией на смонтированную систему предусмотрено исключить в тексте речевого оповещения слова, способные вызвать панику.	нет	Для изменения текста речевого оповещения необходима полная замена системы.	-
			На объекте защиты, отсутствуют проектные решения на смонтированное аварийное освещение со	да	-	Выполнено в октябре 2021

			встроенными устройствами бесперебойного электропитания, в результате чего не предоставляется возможным провести проверку на соответствие и требуемое количество светильников, с учетом требований раздела 7.6 СП 52.13330. Проектные решения, на аварийное освещение, в ходе проверки, не представлены.			
			На объекте защиты не обеспечено в полном объеме наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих, в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы.	да	-	Выполнено в октябре 2021
			На объекте защиты, помещения различных классов функциональной пожарной опасности: Ф5.2 (складские помещения) и Ф1.1 (детское дошкольное учреждение) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными	нет	Планируется при поступлении бюджетного финансирования (80000р.)	Октябрь 2022

			преградами. Перечень складских помещений: 1-й этаж - 2 помещения архива, складское помещение около неэксплуатируемого бассейна, складское помещение в актовом зале.			
			На объекте защиты, не обеспечено обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны с наружной стороны входных дверей помещений производственного и складского назначения, согласно проведенным расчетам.	Да	-	Выполнено в октябре 2021 года
			На объекте защиты, класс пожарной опасности материалов, примененных частично на стенах и полу в ряде групповых ячеек, более КМ2. Требуемая документация на примененные материалы (сертификаты соответствия и т.п.) в ходе проверки не представлена.	нет	Планируется при поступлении бюджетного финансирования	Октябрь 2022 года
			На объекте защиты, не обеспечено в полном объеме проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими	нет	Планируется при поступлении бюджетного финансирования	Октябрь 2022 года

			<p>требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.</p>			
			<p>На объекте защиты, не обеспечено соблюдение проектных решений в части размеров эвакуационных выходов, а именно: ширина эвакуационных выходов, в том числе из помещений групповых ячеек, в лестничные клетки, поэтажные коридоры и наружу местами составляет менее 0,8 м. Данная ширина выходов (0,8 метров) была предусмотрена на стадии строительства здания (1979 год постройки), в соответствии с пунктом 4.2 СНиП П-А.5-62. Уменьшение предусмотренной ширины, повлекло установка в дверных проемах, вышеуказанных</p>	нет	Технически невозможно	Произведён расчёт пожарных рисков

			эвакуационных выходов, конструкций дверных коробок, значительно уменьшающих ширину выходов в свету.			
			На объекте защиты, в нарушение п.4.2.16 СП 1.13130 эвакуационные выходы из групповых ячеек №4, №3, №5, №2 (1-й этаж), расположены не рассредоточено.	нет	Технически невозможно	Произведён расчёт пожарных рисков
			На объекте защиты, в нарушение п.5.2.1, п.4.4.7 СП 1.13130, наружные открытые лестницы (лестницы 3-го типа), предназначенные для эвакуации людей из групповых ячеек, расположенных на втором этаже, не соответствуют предъявляемым требованиям, в части их размещения и геометрических параметров.	нет	Планируется при поступлении бюджетного финансирования. Ориентировочная сумма - 1200000	Октябрь 2023 года