

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида второй категории № 296 Советского района
г.Ростова-на-Дону**

344103 г.Ростов-на-Дону
л.Содружества 90 т\ф 243-50-13
E-mail:Sad 296 @yandex.ru
ОКПО 51617630 ОГРН 1026104365891
ИНН/КПП 6168098928/616801001
«__» _____ 2013г № ____

Начальнику МКУ ОО Советского района
Барковской Т.Н.

**План мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки МБДОУ № 296
государственным инспектором по пожарному надзору:**

№	Мероприятия	Дата устранения
1	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из коридора общего пользования 2-го этажа на лестничную клетку (район групповых ячеек № 6, 7) менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0, 84 м.	Принято к сведению устранение будет произведено по мере поступления финансирования.
2	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки № 6 в коридор общего пользования 2-го этажа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,84 м.	Принято к сведению устранение будет произведено по мере поступления финансирования.
3	На объекте защиты, в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф 1.1 в групповой ячейки №6 допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 линолеум. Сертификат ПБ при проведении проверки не был представлен. (Класс пожарной опасности строительных материалов, был установлен во время проверки по справочнику Баратова А.Н. «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения»).	Выполнено
4	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки № 6 на лестничную клетку 3-го типа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,78 м.	Принято к сведению устранение будет произведено по мере поступления финансирования.,и получения архитектурно- планировочных решений
5	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: п.4.4.1. СП 1.13130.2009 ширина лестничного марша 3-го типа,	Принято к сведению устранение будет произведено по мере поступления

	предназначенного для эвакуации людей из групповой ячейки № 6 в здании класса Ф1.1, менее 1,35 м для, а именно: 1 м.	финансирования.,и получения архитектурно-планировочных решений
6	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.5.2.3. СП 1.13130.2009 перед наружной дверью эвакуационного выхода из групповой ячейки № 6 на лестницу 3-го типа горизонтальная входная площадка с глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери, а именно: 1,02 м.	Принято к сведению устранение будет произведено по мере поступления финансирования.,и получения архитектурно-планировочных решений
7	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.4.2. СП 1.13130.2009 высота ограждения лестницы 3-го типа используемой детьми групповой ячейки №6, менее 1,2 м, а именно: 1,10 м.	Принято к сведению устранение будет произведено по мере поступления финансирования.
8	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.4.2. СП 1.13130.2009 лестница 3-го типа групповой ячейки №6 размещена не у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30, на расстоянии менее 1 м от плоскости оконного проема.	Принято к сведению устранение будет произведено по мере поступления финансирования.
9	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.4.3.4 СП 1.13130.2009 в полу на путях эвакуации групповой ячейки №6 допускается выступ из труб отопления.	Выполнено
10	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки № 7 в коридор общего пользования 2-го этажа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,80 м.	Принято к сведению устранение будет произведено по мере поступления финансирования.
11	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.2.6. СП 1.13130.2009 дверь эвакуационного выхода из групповой ячейки №7 в коридор общего пользования открывается не по направлению выхода из здания.	Принято к сведению устранение будет произведено по мере поступления финансирования.
12	На объекте защиты, в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф 1.1 в групповой ячейки №7 допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 линолеум. Сертификат ПБ при проведении проверки не был представлен. (Класс пожарной опасности строительных материалов, был установлен во время проверки по справочнику Баратова А.Н. «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения»).	Принято к сведению устранение будет произведено по мере поступления финансирования.
13	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований	Принято к сведению устранение будет

	нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки № 7 на лестничную клетку 3-го типа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,75 м.	произведено по мере поступления финансирования.,и получения архитектурно-планировочных решений
14	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: п.4.4.1. СП 1.13130.2009 ширина лестничного марша 3-го типа, предназначенного для эвакуации людей из групповой ячейки № 7 в здании класса Ф1.1, менее 1,35 м для, а именно: 1 м.	Принято к сведению устранение будет произведено по мере поступления финансирования.,и получения архитектурно-планировочных решений
15	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.5.2.3. СП 1.13130.2009 перед наружной дверью эвакуационного выхода из групповой ячейки № 7 на лестницу 3-го типа горизонтальная входная площадка с глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери, а именно: 1 м.	Принято к сведению устранение будет произведено по мере поступления финансирования.
16	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.4.2. СП 1.13130.2009 ширина проступи лестницы 3-гог типа групповой ячейки №7 – менее 25 см, а именно: 0,18 м.	Принято к сведению устранение будет произведено по мере поступления финансирования.
17	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.4.3.4 СП 1.13130.2009 в полу на путях эвакуации групповой ячейки №7 допускается выступ из труб отопления.	Выполнено
18	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки № 9 на лестничную клетку 3-го типа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,84 м.	Принято к сведению устранение будет произведено по мере поступления финансирования.
19	На объекте защиты, в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф 1.1 в групповой ячейки №9 допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 линолеум. Сертификат ПБ при проведении проверки не был представлен. (Класс пожарной опасности строительных материалов, был установлен во время проверки по справочнику Баратова А.Н. «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения»).	Выполнено
20	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки № 9 на лестничную клетку 3-го типа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,78 м.	Принято к сведению устранение будет произведено по мере поступления финансирования.

21	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: п.4.4.1. СП 1.13130.2009 ширина лестничного марша 3-го типа, предназначенного для эвакуации людей из групповой ячейки № 9 в здании класса Ф1.1, менее 1,35 м для, а именно: 1 м.	Принято к сведению устранение будет произведено по мере поступления финансирования.,и получения архитектурно- планировочных решений
22	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.5.2.3. СП 1.13130.2009 перед наружной дверью эвакуационного выхода из групповой ячейки № 9 на лестницу 3-го типа горизонтальная входная площадка с глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери, а именно: 0,98 м.	Принято к сведению устранение будет произведено по мере поступления финансирования.
23	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.4.2. СП 1.13130.2009 лестница 3-го типа групповой ячейки №9 размещена не у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30, на расстоянии менее 1 м от плоскости оконного проема.	Принято к сведению устранение будет произведено по мере поступления финансирования.
24	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.4.3.4 СП 1.13130.2009 в полу на путях эвакуации групповой ячейки №9 допускается выступ из труб отопления.	Выполнено
25	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки № 8 на центральную лестничную клетку 3-го типа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,84 м.	Принято к сведению устранение будет произведено по мере поступления финансирования.
26	На объекте защиты, в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф 1.1 в групповой ячейки №8 допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 линолеум. Сертификат ПБ при проведении проверки не был представлен. (Класс пожарной опасности строительных материалов, был установлен во время проверки по справочнику Баратова А.Н. «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения»).	Принято к сведению устранение будет произведено по мере поступления финансирования.
27	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки № 8 на лестничную клетку 3-го типа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,78 м.	Принято к сведению устранение будет произведено по мере поступления финансирования.
28	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.5.2.3. СП 1.13130.2009 перед наружной дверью эвакуационного выхода из групповой ячейки № 8 на лестницу 3-	Принято к сведению устранение будет произведено по мере поступления финансирования.

	го типа горизонтальная входная площадка с глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери, а именно: 1 м.	
29	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.4.2. СП 1.13130.2009 лестница 3-го типа групповой ячейки №8 размещена не у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30, на расстоянии менее 1 м от плоскости оконного проема.	Принято к сведению устранение будет произведено по мере поступления финансирования.
30	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.4.3.4 СП 1.13130.2009 в полу на путях эвакуации групповой ячейки №8 допускается выступ из труб отопления.	Выполнено
31	На объекте защиты, в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф 1.1 для облицовки подвесного потолка на центральной лестничной клетке допускается применение материала с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ1 (потолочные плиты типа «Амстронг»). Сертификат ПБ при проведении обследования не был представлен. (Класс пожарной опасности строительных материалов, был установлен во время проверки по справочнику Баратова А.Н. «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения»).	Принято к сведению устранение будет произведено по мере поступления финансирования.
32	На объекте защиты, в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф 1.1 каркас для заполнения подвесного потолка на центральной лестничной клетке выполнен из горючего материала. Сертификат ПБ при проведении обследования не был представлен. (Класс пожарной опасности строительных материалов, был установлен во время проверки по справочнику Баратова А.Н. «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения»).	Принято к сведению устранение будет произведено по мере поступления финансирования.
33	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: п.4.4.1. СП 1.13130.2009 ширина центрального лестничного марша, предназначенного для эвакуации людей менее – 1,35 м, а именно – 1,25 м. (Не представлен расчет эвакуации людей в случае пожара).	Принято к сведению устранение будет произведено по мере поступления финансирования.,и получения архитектурно- планировочных решений
34	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки № 10 на центральную лестничную клетку 2-го этажа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,80 м	Принято к сведению устранение будет произведено по мере поступления финансирования.
35	На объекте защиты, в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф 1.1 в групповой ячейки №10 допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 линолеум. Сертификат ПБ при проведении проверки не был представлен. (Класс пожарной опасности строительных материалов, был установлен во время проверки по справочнику Баратова А.Н.	Принято к сведению устранение будет произведено по мере поступления финансирования.

	«Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения»	
36	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки № 10 на лестничную клетку 3-го типа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,84 м.	Принято к сведению устранение будет произведено по мере поступления финансирования.
37	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: п.4.4.1. СП 1.13130.2009 ширина лестничного марша 3-го типа, предназначенного для эвакуации людей из групповой ячейки № 10 в здании класса Ф1.1, менее 1,35 м для, а именно: 1 м.	Принято к сведению устранение будет произведено по мере поступления финансирования.,и получения архитектурно- планировочных решений
38	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.5.2.3. СП 1.13130.2009 перед наружной дверью эвакуационного выхода из групповой ячейки № 10 на лестницу 3-го типа горизонтальная входная площадка с глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери, а именно: 1 м.	Принято к сведению устранение будет произведено по мере поступления финансирования.
39	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.4.2. СП 1.13130.2009 ширина проступи лестницы 3-гог типа групповой ячейки №10 – менее 25 см, а именно: 0,15 м.	Принято к сведению устранение будет произведено по мере поступления финансирования.
40	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.4.3.4 СП 1.13130.2009 в полу на путях эвакуации групповой ячейки №10 допускается выступ из труб отопления.	Выполнено
41	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.4.2. СП 1.13130.2009 лестница 3-го типа групповой ячейки №10 размещена не у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30, на расстоянии менее 1 м от плоскости оконного проема.	Принято к сведению устранение будет произведено по мере поступления финансирования.
42	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки № 11 в коридор общего пользования 2-го этажая менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,80 м.	Принято к сведению устранение будет произведено по мере поступления финансирования.
43	На объекте защиты, в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф 1.1 в групповой ячейки №11 допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 линолеум. Сертификат ПБ при проведении проверки не был представлен. (Класс пожарной	Принято к сведению устранение будет произведено по мере поступления финансирования.

	опасности строительных материалов, был установлен во время проверки по справочнику Баратова А.Н. «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения)	
44	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: п.4.4.1. СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки №11 на лестничную клетку 3-го типа не менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,84 м.	Принято к сведению устранение будет произведено по мере поступления финансирования.
45	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: п.4.4.1. СП 1.13130.2009 ширина лестничного марша 3-го типа, предназначенного для эвакуации людей из групповой ячейки № 11 в здании класса Ф1.1, менее 1,35 м для, а именно: 1 м.	Принято к сведению устранение будет произведено по мере поступления финансирования, и получения архитектурно-планировочных решений
46	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.5.2.3. СП 1.13130.2009 перед наружной дверью эвакуационного выхода из групповой ячейки № 11 на лестницу 3-го типа горизонтальная входная площадка с глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери, а именно: 1 м.	Принято к сведению устранение будет произведено по мере поступления финансирования.
47	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.4.2. СП 1.13130.2009 ширина проступи лестницы 3-го типа групповой ячейки №11 – менее 25 см, а именно: 0,20 м.	Принято к сведению устранение будет произведено по мере поступления финансирования.
48	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.4.3.4 СП 1.13130.2009 в полу на путях эвакуации групповой ячейки №11 допускается выступ из труб отопления.	Выполнено
49	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.4.2. СП 1.13130.2009 лестница 3-го типа групповой ячейки №11 размещена не у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30, на расстоянии менее 1 м от плоскости оконного проема.	Принято к сведению устранение будет произведено по мере поступления финансирования.
50	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки № 12 в коридор общего пользования 2-го этажа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,80 м.	Принято к сведению устранение будет произведено по мере поступления финансирования.
51	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.4.2. СП 1.13130.2009 лестница 3-го типа групповой ячейки №12 размещена не у глухих (без световых	Принято к сведению устранение будет произведено по мере поступления финансирования.

	проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30, на расстоянии менее 1 м от плоскости оконного проема.	
52	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки № 12 в коридор общего пользования 2-го этажа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,80 м.	Принято к сведению устранение будет произведено по мере поступления финансирования.
53	На объекте защиты, в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф 1.1 в групповой ячейки №12 допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 линолеум. Сертификат ПБ при проведении проверки не был представлен. (Класс пожарной опасности строительных материалов, был установлен во время проверки по справочнику Баратова А.Н. «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения»)	Принято к сведению устранение будет произведено по мере поступления финансирования.
54	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки № 12 на лестничную клетку 3-го типа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,84 м.	Принято к сведению устранение будет произведено по мере поступления финансирования.
55	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: п.4.4.1. СП 1.13130.2009 ширина лестничного марша 3-го типа, предназначенного для эвакуации людей из групповой ячейки № 12 в здании класса Ф1.1, менее 1,35 м для, а именно: 1 м.	Принято к сведению устранение будет произведено по мере поступления финансирования.,и получения архитектурно- планировочных решений
56	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.5.2.3. СП 1.13130.2009 перед наружной дверью эвакуационного выхода из групповой ячейки № 12 на лестницу 3-го типа горизонтальная входная площадка с глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери, а именно: 1 м.	Принято к сведению устранение будет произведено по мере поступления финансирования.
57	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.4.2. СП 1.13130.2009 ширина проступи лестницы 3-гог типа групповой ячейки №12 – менее 25 см, а именно: 0,20 м.	Принято к сведению устранение будет произведено по мере поступления финансирования.
58	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.4.3.4 СП 1.13130.2009 в полу на путях эвакуации групповой ячейки №12 допускается выступ из труб отопления.	Выполнено
59	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности, а именно: в	Принято к сведению устранение будет произведено по мере

	нарушение п. 4.4.2. СП 1.13130.2009 лестница 3-го типа групповой ячейки №12 размещена не у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30, на расстоянии менее 1 м от плоскости оконного проема.	поступления финансирования.
60	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода непосредственно наружу (район выхода из групповых ячеек № 11, 12) менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,86 м.	Принято к сведению устранение будет произведено по мере поступления финансирования.,и получения архитектурно-планировочных решений
61	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки № 12 в коридор общего пользования 1-го этажа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,84 м.	Принято к сведению устранение будет произведено по мере поступления финансирования.
62	На объекте защиты, в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф 1.1 в групповой ячейки №2 допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 линолеум. Сертификат ПБ при проведении проверки не был представлен. (Класс пожарной опасности строительных материалов, был установлен во время проверки по справочнику Баратова А.Н. «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения»)	Выполнено
63	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.4.3.4 СП 1.13130.2009 в полу на путях эвакуации групповой ячейки №2 допускается выступ из труб отопления.	Выполнено
64	На объекте защиты, на путях эвакуации в детском дошкольном образовательном учреждении класса Ф 1.1 для облицовки стен в тамбуре групповой ячейки №2 допускается применение материала с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ1 (бумажные обои). Сертификат ПБ при проведении обследования объекта не был представлен. (Класс пожарной опасности строительных материалов, по справочнику Баратова А.Н. «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения»).	Принято к сведению устранение будет произведено по мере поступления финансирования.
65	На объекте защиты, на путях эвакуации в детском дошкольном образовательном учреждении класса Ф 1.1 для облицовки потолка в спортивном зале допускается применение материала с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ)/КМ! (пластиковые панели). Сертификат ПБ при проведении обследования объекта не был представлен. (Класс пожарной опасности строительных материалов, по справочнику Баратова А.Н. «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения»).	Принято к сведению устранение будет произведено по мере поступления финансирования.
66	На объекте защиты, в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 для покрытия пола в спортивном зале допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой	Принято к сведению устранение будет произведено по мере поступления

	пожарной опасностью, чем класс КМ2 линолеум.). Сертификат ПБ при проведении обследования объекта не был представлен. (Класс пожарной опасности строительных материалов, по справочнику Баратова А.Н. «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения).	финансирования.
67	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из спортивного зала на второй эвакуационный выход в актовый зал менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,84 м.	Принято к сведению устранение будет произведено по мере поступления финансирования.
68	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.2.6. СП 1.13130.2009 двухстворчатые двери эвакуационного выхода из актового зала в коридор общего пользования открывается не по направлению выхода из здания.	Принято к сведению устранение будет произведено по мере поступления финансирования.
69	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки № 5 в коридор общего пользования менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,84 м.	Принято к сведению устранение будет произведено по мере поступления финансирования.
70	На объекте защиты, в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф 1.1 в групповой ячейки №5 допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 линолеум. Сертификат ПБ при проведении проверки не был представлен. (Класс пожарной опасности строительных материалов, был установлен во время проверки по справочнику Баратова А.Н. «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения)	Принято к сведению устранение будет произведено по мере поступления финансирования.
71	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки №3 в коридор общего пользования менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,84 м.	Принято к сведению устранение будет произведено по мере поступления финансирования.
72	На объекте защиты, в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф 1.1 в групповой ячейки №3 допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 линолеум. Сертификат ПБ при проведении проверки не был представлен. (Класс пожарной опасности строительных материалов, был установлен во время проверки по справочнику Баратова А.Н. «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения)	Выполнено
73	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.4.3.4 СП 1.13130.2009 в полу на путях эвакуации групповой ячейки №3 допускается выступ из труб отопления.	Выполнено
74	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований	Принято к сведению устранение будет

	нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки №4 в коридор общего пользования менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,84 м.	произведено по мере поступления финансирования.
75	На объекте защиты, в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф 1.1 в групповой ячейки №4 допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 линолеум. Сертификат ПБ при проведении проверки не был представлен. (Класс пожарной опасности строительных материалов, был установлен во время проверки по справочнику Баратова А.Н. «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения»)	Выполнено
76	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.4.3.4 СП 1.13130.2009 в полу на путях эвакуации групповой ячейки №4 допускается выступ из труб отопления.	Выполнено
77	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода непосредственно наружу (район выхода из групповых ячеек № 6, 7) менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,84 м.	Принято к сведению устранение будет произведено по мере поступления финансирования., и получения архитектурно-планировочных решений
78	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.4.1 «ГОСТ Р 12.2.143-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля» утвержденных приказом Ростехрегулирования от 23.07.2009 N 260-ст), частично имеется фотолюминесцентная эвакуационная сиситема по зданию.	Принято к сведению устранение будет произведено по мере поступления финансирования.
79	На объекте защиты, обучение мерам пожарной безопасности осуществляется не в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а именно: в нарушении п.52 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», руководителем (Ответственным лицом за пожарную безопасность) не утверждены программы обучения мерам пожарной безопасности работников организации, для проведения противопожарного инструктажа.	Выполнено

Зав. МБДОУ



В.Ш. Богданова